

平成28年11月21日
東海旅客鉄道株式会社

「塩島地区発生土置き場における環境保全について」の内容一部更新について

当社では、環境影響評価書において、国土交通大臣意見に対する事業者の対応として、中央新幹線建設工事に係る具体的な工事計画に基づき、環境保全措置を具体化した検討結果を公表することとしています。

山梨県早川町内の塩島地区発生土置き場に関して、平成27年12月に「塩島地区発生土置き場における環境保全について」を関係自治体に送付するとともに、公表いたしました。

この度、工事概要の一部を更新し、関係地域への説明を行うとともに、関係自治体に送付しましたのでお知らせいたします。

1. 変更内容

- ・ 工事工程
- ・ 工事用車両の運行

※詳細は別紙をご覧ください。

※上記の他に更新内容はございません。

2. その他

- ・ 更新した資料については、当社のホームページにおいて公表いたします。

別紙

○変更箇所と内容

① 4 ページ「表 2-1 工事工程」

【更新前】

作業名	内 容	平成28年									
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
準備工	進入路整備、 仮囲い設置等										
盛土工	土運搬、締固め、 転圧等										
片付け	仮設撤去										

【更新後】

作業名	内 容	平成 28 年		平成 29 年				
		11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月
盛土工	土運搬、締固め、転圧等							
片付け	仮設撤去							

※準備工（進入路整備、仮囲い設置等）は平成 28 年 2 月・3 月に終了

※工事の状況によっては計画が変更となる場合がある。

② 4 ページ「表 2-2 工事用車両台数（台／月）」

【更新前】

種 類	平成28年						
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
ダンプトラック(10t積)	371	741	741	741	741	741	371
トレーラー(25t積)	3						3
トラック(10t積)	1						1
計	375	741	741	741	741	741	375

※ダンプトラックにはコンクリートミキサー車を含む

【更新後】

種 類	平成 28 年		平成 29 年				
	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月
ダンプトラック(10t 積)	690	1,040	1,250	1,250	1,250	520	
トレーラー(25t 積)							3
トラック(10t 積)							1
計	690	1,040	1,250	1,250	1,250	520	4

※ダンプトラックにはコンクリートミキサー車を含む

※準備工（進入路整備、仮囲い設置等）に伴う車両運行は平成 28 年 2 月・3 月に終了

※工事の状況によっては計画が変更となる場合がある（最大 100 台/日）